



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Γ)

Ταχ. Δ/ση : Ι. Κόνιαρη 43
Ταχ. κωδ. : 114 71, Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Γιαγκιτζή
Τηλέφωνο : 210 8704713
Fax : 210 6451994
e-mail : daefk@ggde.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΑΔΑ: ΨΨΕΣ465ΧΘΞ-Ι50

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: ΔΑΕΦΚ/123/Γ101

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή Ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων τύπου container – Β' φάση» προϋπολογισμού 600.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) αναδόχου «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.».

Α. Σύμφωνα με:

1. Την από 28.07.1978 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το ν. 867/1979 (ΦΕΚ 24/Α'/07.02.1979) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
2. Την από 26.03.1981 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (ΦΕΚ 203/Α'/30.07.1981), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
3. Το ν.3669/ 2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ116/Α/18.6.2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
5. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
6. Το Π.Δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
7. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α'/22.9.2015) που αφορά την ανασύσταση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
8. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04.11.2016) σχετικά με τη μετονομασία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
9. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Τη με αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.1990 (ΦΕΚ 746/Β) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπλ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων και εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών.
11. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 20699/30-3-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 204/1-4-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού»

12. Τη με αριθμ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ70990/19-11-2015 (ΦΕΚ2578Β) Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις Δημοσίων έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
13. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 28520/18.10.2016 (ΑΔΑ: ΩΗΗ14653ΟΞ-6ΕΖ) απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης».

Β. Έχοντας υπόψη:

1. Τη με αριθμ. πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ./ οικ.108/ΣΤ.1.01/09.01.14 (ΑΔΑ: ΒΙ6Μ1-Α12) απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. με την οποία: α) χαρακτηρίστηκε το έργο του θέματος ως Εθνικού Επιπέδου, β) εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 600.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για το έργο «Επισκευή ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων τύπου container – Β' Φάση» σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 2000ΣΕ06900001 της ΣΑΕ 069 του ΠΔΕ, γ) εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3669/08, για το υπόψη έργο, δ) ορίστηκε Προϊσταμένη Αρχή η Υ.Α.Σ. και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Στέγασης (Γ) της Υ.Α.Σ. ε) εξουσιοδοτήθηκε η Προϊσταμένη Υ.Α.Σ. για την έγκριση των συμβατικών τευχών, τη διενέργεια του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ./ οικ. 3902/Γ101/11.09.2015 απόφαση της Διευθύντριας Δ.Α.Ε.Φ.Κ. με την οποία εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ./ 5164/Π.Ε./Γ.101/29.01.2016 (ΑΔΑ: 6Ι234653ΟΞ-0ΛΞ) απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων τύπου container – Β' Φάση», εγκεκριμένου προϋπολογισμού 600.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., χωρίς αναθεώρηση και ανατέθηκε η κατασκευή του υπόψη έργου στην εταιρία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.» με συνολική δαπάνη 270.686,10€ με Φ.Π.Α. και έκπτωση 54,89%.
4. Το από 03.03.2016 εργολαβικό συμφωνητικό (ΑΔΑ: Ω6Ν24653ΟΞ-ΧΘΒ) συνολικής προσφερόμενης δαπάνης 270.686,10€, εκ των οποίων 220.070,00€ για εργασίες (μαζί με Γ.Ε. και Ο.Ε.) και 50.616,10€ για Φ.Π.Α.
5. Τη με αριθμ. πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ./οικ.1107/Δ.101/03.03.2016 (ΑΔΑ: 7Β2Γ4653ΟΞ-ΟΤΓ) απόφαση της Δ.Υ. με την οποία ορίστηκαν οι επιβλέποντες του έργου του θέματος.
6. Το από 12.04.2016 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παράδοσης – Παραλαβής με το οποίο εδόθησαν για χρήση εξήντα εννέα (69) οικίσκοι των 25 τ.μ. σε εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
7. Το από 15.06.2016 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παράδοσης – Παραλαβής με το οποίο εδόθησαν για χρήση είκοσι εννέα (29) οικίσκοι των 25 τ.μ. σε εκπρόσωπο του Τμήματος Διαχείρισης Προσωρινής Στέγασης και Εξοπλισμού της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.
8. Τη με αριθμ. πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ./ 2881/Γ.101/29.6.2016 (ΑΔΑ: 6ΗΟ84653ΟΞ-5ΦΙ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά τριάντα (30) ημέρες ήτοι έως 1/8/2016 χωρίς Αναθεώρηση.
9. Το από 22.07.2016 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παράδοσης – Παραλαβής με το οποίο εδόθησαν για χρήση είκοσι δύο (22) οικίσκοι των 25 τ.μ., τρεις (3) οικίσκοι των 36.τ.μ. και τέσσερεις (4) οικίσκοι των 50 τ.μ. σε εκπρόσωπο του Τμήματος Διαχείρισης Προσωρινής Στέγασης και Εξοπλισμού της Δ.Α.Ε.Φ.Κ..
10. Το από 08.08.2016 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παράδοσης – Παραλαβής με το οποίο εδόθησαν για χρήση δύο (2) οικίσκοι των 25 τ.μ., τέσσερεις (4) οικίσκοι των 36.τ.μ. και είκοσι δύο (22) οικίσκοι των 50 τ.μ. σε εκπρόσωπο του Τμήματος Διαχείρισης Προσωρινής Στέγασης και Εξοπλισμού της Δ.Α.Ε.Φ.Κ..
11. Την από 30/8/2016 έκθεση των επιβλεπόντων Μηχανικών του έργου του θέματος για την περαίωση των εργασιών του έργου.
12. Την με αρ. πρωτ. οικ. 3950/Δ.101/30-8-2016 Βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του υπόψη έργου.
13. Την από 30/8/2016 υποβληθείσα Τελική Επιμέτρηση του έργου από τον Ανάδοχο (αρ. πρ. εισερχ. ΔΑΕΦΚ 3945).
14. Τη με αριθμ. πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ./3945/Δ.101/08.09.2016 απόφαση της Προϊσταμένης του Τμήματος Εποπτείας, Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών με την οποία εγκρίθηκε η τελική επιμέτρηση του υπόψη έργου.

15. Τη με αριθμ. πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ./4772/Δ101/04.11.2016 (ΑΔΑ:Ω9Π94653ΟΞ-ΣΙΥ)) απόφαση του Γεν. Γραμματέα Υποδομών με την οποία εγκρίθηκε Α.Π.Ε. και διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 1.417,04€, εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του υπόψη έργου.
16. Τη με αριθμ. πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ./4686/Γ101/04.11.2016 (ΑΔΑ: 7Β2Ε4653ΟΞ-968) απόφαση του Γεν. Γραμματέα Υποδομών με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου του θέματος.
17. Το από 13.01.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή Ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων τύπου container – Β' φάση» που υποβλήθηκε στη ΔΑΕΦΚ στις 16.01.2016 με αριθμ. πρωτ. 123, όπως συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής και υπογράφηκε από την Επιτροπή, τους επιβλέποντες του έργου και τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Και επειδή,

- Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα όπως αναφέρεται στην από 30-8-2016 Βεβαίωση περαίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (παρ.Β.12).
- Η τελική επιμέτρηση κατατέθηκε από τον ανάδοχο στις 30.8.2016 (παρ.Β.13).
- Δεν έχει υποβληθεί από τον ανάδοχο όχληση για τη διενέργεια οριστικής παραλαβής.
- Για το έργο έχουν καταρτισθεί ΣΑΥ-ΦΑΥ.
- Όπως προκύπτει από το υπόψη πρωτόκολλο προσωρινής - οριστικής παραλαβής, η επιτροπή παραλαβής μελέτησε τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλου του έργου που της τέθηκαν υπόψη, διαπίστωσε ότι είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και ότι οι εργασίες αυτές εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και συνέταξε στις 13.01.2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το οποίο και έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση του από 13.01.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής (αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ 123/16.01.2017) του έργου: «Επισκευή Ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων τύπου container – Β' φάση» το οποίο εκτελέστηκε από την ανάδοχο εταιρεία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.», όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής και υπογράφηκε από την επιτροπή, τους επιβλέποντες του έργου και τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας Απόφασης.

Το παρόν να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Το από 13.01.2017 Πρακτικό της Επιτροπής.

**Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γρ. Γ.Γ.Υ. Υποδομών, Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 10192 Παπάγου
2. Αναπλ. Προϊστ. Γ.Δ.Τ.Υ., Χαρ. Τρικούπη 182 11472 Αθήνα
3. Εταιρεία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.»
Αλίου 100, 164 52 Αργυρούπολη

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΔΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Τμήμα Γ2.5 (με συνημμ.)
3. Φ.Γ101 (με συνημμ.)
4. φ. Δ/ντριας

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Α.Ε.
α/α**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ**